

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 11 месяцев 2017 года
Акционерное Общество "Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания"
(наименование субъекта естественной монополии)
Передача и распределение электрической энергии,
(вид деятельности)
(вид деятельности)

Утверждена приказом № 263-ОД от 19 августа 2015 года.
(кем утверждена программа (дата, номер приказа))

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		собственные средства (тыс.тенге)						Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план на 2017 год	факт за 11 месяцев	план на 2017 год	факт за 11 месяцев	план на 2017 год	факт за 11 месяцев	отклонение	причины отклонения	план	факт	откло-нение	причина	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Строительство ДЭС	км	6,3	6,3	260 654	260 386	260 654	260 386			0	0			0	0	0	0		
2	Модернизация и реконструкция ВЛ-35/110 кВ	км/шт	20	20	163 632	163 291	163 632	163 291			0	0			0	0	0	0		
3	Модернизация и реконструкция ВЛ-6/10 кВ	шт	19,6	19,6	64 537	64 538	64 537	64 538			0	0			0	0	0	0		
4	Модернизация и реконструкция ПС	шт	35	24	1 052 498	737 784	1 052 498	737 784			0	0			0	0	0	0		
5	Внедрение и монтаж АСКУЭ	шт	16601/14,78	14075/14,78	857 969	784 640	857 969	784 640			0	0			0	0	0	0		
6	Капитальный ремонт ВЛ-35/110кВ	шт	12,5	10	32 322	19 057	32 322	19 057		Отклонений нет, работы ведутся согласно графика.	0	0			0	0	0	0		
7	Капитальный ремонт ВЛ-6/10 кВ	км	65,77	65,77	203 161	203 180	203 161	203 180			0	0			0	0	0	0		
8	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ	км	24,535	24,535	78 275	78 275	78 275	78 275			0	0			0	0	0	0		
9	Капитальный ремонт ПС и оборудования	км	44	33	183 154	147 934	183 154	147 934			0	0			0	0	0	0		
10	Капитальный ремонт автодорог	шт			31 360	32 066	31 360	32 066			0	0			0	0	0	0		
11	Обновление основных фондов	шт	74	74	177 271	177 230	177 271	177 230			0	0			0	0	0	0		
12	Возврат заемных средств	шт			511 991	469 325	511 991	469 325			0	0			0	0	0	0		
	Итого по ИП-2017г-				3 616 825	3 137 706	3 616 825	3 137 706			0	0			0	0	0	0		

Заместитель Председателя Правления по развитию

Кабдуллин Д.Н.

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					
.....					

Показатели эффективности, надежности и качества будут предоставляемы в конце года.

Заместитель Председателя Правления по развитию

Кабдуллин Д.Н.